

# 上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2024〕41号

签发人：王大远

## 关于申请 2021 年度黄浦江（宝山区）堤防 专项维修工程竣工验收的报告

上海市水务局：

2021 年度黄浦江（宝山区）堤防专项维修工程经沪水务〔2021〕922 号文件批复实施。本工程的项目法人单位为：上海市宝山区海洋堤闸管理事务中心，已按规范的建设程序完成了该项目，并于 2023 年 11 月 21 日通过完工验收。现请示竣工验收报告如下：

### 一、工程概况

1. 工程名称：2021 年度黄浦江（宝山区）堤防专项维修工程

2. 工程地点：工程位于宝山区范围内蕴藻浜

### 3. 工程规模

初设批复工程量：改造防汛墙 2631.40 米；土方工程 46806 立方米（其中开挖土方 30408 立方米，回填土方 16398 立方米）；

新建防汛通道 5265 平方米、人行步道 7143 平方米、修复防汛通道 4320.20 平方米；新建排水沟 1550 米、集水井 3 座、DN300 毫米排水管 20 米、警示标志牌 8 块；沿线防汛墙信息化设施安装；新建绿化 26877.45 平方米（其中陆域绿化 24746 平方米、斜坡绿化 2131.45 平方米）等。

实际完成：改造防汛墙 2631.40 米；土方工程 45586.46 立方米（其中开挖土方 33210.49 立方米，回填土方 12375.97 立方米）；新建防汛通道 3913 平方米、人行步道 5604 平方米、修复防汛通道 4120.59 平方米；新建排水沟 2510.99 米、集水井 3 座、DN300 毫米排水管 20 米、警示标志牌 8 块；沿线防汛墙信息化设施安装；新建绿化 29081.5 平方米（其中陆域绿化 23638.84 平方米、斜坡绿化 5442.66 平方米）等。

#### **4. 批复文件**

上海市水务局沪水务〔2021〕922 号文《上海市水务局关于 2021 年度黄浦江（宝山区）堤防专项维修工程初步设计报告批复意见的函》。

#### **5. 参建单位及简要经过**

建设单位：上海市宝山区海洋堤闸管理事务中心

勘察单位：上海海洋地质勘察设计有限公司

设计单位：黄河勘测规划设计研究院有限公司

监理单位：上海高波工程咨询监理有限公司

财务监理：中京华（北京）工程咨询有限公司

施工单位：上海海防水利工程有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督站

简要经过：本工程于 2022 年 7 月 9 日开始，2023 年 8 月 5 日全部完成。2023 年 7 月 15 日，通过单位工程验收；2023 年 11 月 21 日，通过完工验收。

## 二、全部工程质量鉴定

2021 年度黄浦江（宝山区）堤防专项维修工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于 2023 年 11 月 21 日通过了完工验收，质量核定为合格。

## 三、结论

2021 年度黄浦江（宝山区）堤防专项维修工程已完成了合同和设计变更的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全，工程验收以后，即可交付使用。

特此报告。

附件：2021 年度黄浦江（宝山区）堤防专项维修工程竣工  
财务决算报告（竣工决算）

上海市宝山区水务局

2024 年 9 月 18 日

---

抄送：市水务局计财处、建管处，市财政局计财处，市堤防泵闸建设运行中心。

---

上海市宝山区水务局办公室

2024 年 9 月 18 日印发

（共印 8 份）