

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市宝山职业技术学校改扩建工程		预算单位	上海市宝山职业技术学校	
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	96280000		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	54895893		预算执行率（%）	57.02%	
项目年度总目标	<p>职业技术教育是现代教育的重要组成部分，是工业化和生产社会化、现代化的重要支柱，在推动社会发展、技术创新、劳动力素质提升方面起着十分重要的作用，加快发展职业教育，对于促进经济发展，推进教育公平，建设社会主义和谐社会都具有重大意义。</p>				
自评时间	2020年9月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>项目建设地点位于宝山区长江南路971号的上海市宝山职业技术学校总部校区内。学校总用地面积23639平方米，拆除原有建筑9705平方米，本次新建建筑面积17532平方米（其中地上计容建筑面积14627平方米，地上不计容建筑面积236平方米，地下不计容建筑面积2669平方米），新建室内体育馆、食堂、实训中心和地下车库等。</p>				
主要问题	<p>绩效目标未按要求分别设置数量、质量和时效目标。 预算执行率未达目标值100%。</p>				
改进措施	<p>加快资金支付进度，提高预算执行率。 按要求分别设置数量、质量和时效目标，做到细化、量化，明确、可考核。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	3.7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	数量	大修任务完成率100%	10	10	
	质量	工程一次性验收通过率	5	5	
	成本	成本控制有效性	5	5	
	时效	项目完成及时	14	14	
效果目标 (15分)	社会效益	促进教育事业发展有效性	5	5	
	满意度	教师满意度	5	5	
		学生满意度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理制度健全性	6	6	
	部门协助	部门协作机制有效性	6	6	
	信息共享	信息共享机制健全	3	3	
合计			100	94.7	