

上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2023〕66号

签发人：王大远

关于开展宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段） 整治工程竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程经《上海市水务局关于宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程初步设计报告批复意见的函》（沪水务〔2019〕917号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于2022年8月29日通过完工验收。现将有关情况报告如下：

一、工程概况

1.工程名称：宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程

2.工程地点：宝山区罗店镇、顾村镇、杨行镇

3.工程规模

初设批复工程量：整治总长度 5887.17 米，土方工程

470595.40 立方米（其中开挖土方 99440.59 立方米，疏浚土方 363730.80 立方米，回填土方 7424.01 立方米）；新建护岸 11220.31 米、桥梁 9 座、桥梁接坡加固 1 座；种植绿化 63268.50 平方米（其中陆域绿化 33178.11 平方米，斜坡绿化 30089.39 平方米）；新建防汛通道 29156.58 平方米及截污纳管工程、附属工程等。

实际完成工程量：整治总长度 5887.17 米，土方工程 461411.99 立方米（其中开挖土方 97012.26 立方米，疏浚土方 357661.99 立方米，回填土方 6737.75 立方米）；新建护岸 11062.80 米、桥梁 8 座、桥梁接坡加固 1 座；种植绿化 57160.88 平方米（其中陆域绿化 30045.14 平方米，斜坡绿化 25146.14 平方米，水生植物 1969.60 平方米）；新建防汛通道 28620.28 平方米及截污纳管工程、附属工程等。

4.批复文件

沪水务〔2019〕407 号文《上海市水务局关于宝山区湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程可行性研究报告批复意见的函》

沪水务〔2019〕917 号文《上海市水务局关于宝山区湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程初步设计报告批复意见的函》

沪水务〔2019〕539 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2019 年度第一批河道整治、圩区改造工程计划的通知》

沪水务〔2019〕1184 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2019 年度第二批河道整治、圩区改造工程计划的通知》

沪水务〔2019〕1401号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达2019年度第三批河道整治和腾地补贴资金计划的通知》

沪水务〔2021〕837号文《上海市水务局关于宝山区湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程部分建设内容调整及设计变更批复意见的函》

5.参建单位及简要经过

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝建（集团）有限公司

施工单位：上海海防水利工程有限公司

勘测单位：上海昌发岩土工程勘察技术有限公司

设计单位：黄河勘测规划设计研究院有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

施工监理单位：上海宏波工程咨询管理有限公司

财务监理单位：上海文汇工程咨询有限公司

招标代理单位：上海拓盛投资管理有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

工程于2019年12月16日开工，至2021年12月15日完成。

二、全部工程质量鉴定

宝山区湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于2022年8月29日通过了完工验收，质量核定

为合格。

三、结论

宝山区湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程，已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局
2023 年 11 月 6 日

抄送：市财政局，市水务局计财处、建管处，市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2023 年 11 月 6 日印发

（共印 8 份）