

# 上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2025〕16号

## 关于开展宝山区 2023 年蕹藻浜护岸应急 工程竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区 2023 年蕹藻浜护岸应急工程经《上海市水务局关于宝山区 2023 年蕹藻浜护岸应急工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》（沪水务〔2023〕742 号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于 2024 年 6 月 14 日通过合同验收。现将有关情况报告如下：

### 一、工程概况

1.工程名称：宝山区 2023 年蕹藻浜护岸应急工程

2.工程地点：宝山区顾村镇

### 3.工程规模

初设批复工程量：改造护岸 215 米、防汛通道 847.50 平方

米，种植绿化 500.50 平方米等。

实际完成工程量：改造护岸 215 米、防汛通道 847.50 平方米，种植绿化 492.94 平方米等。

#### **4.批复文件**

沪水务〔2023〕742 号文《上海市水务局关于宝山区 2023 年蕹藻浜护岸应急工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》

沪水务〔2023〕1077 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2023 年度河道整治、圩区改造工程资金计划的通知》

沪水务〔2024〕241 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2024 年度第二批河道整治工程等项目资金计划的通知》

沪水务〔2024〕511 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2024 年度第四批河道整治工程等项目资金计划的通知》

#### **5.参建单位及简要经过**

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝腾工程建设管理有限公司

施工单位：江苏水工建设集团有限公司

勘测单位：中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司

设计单位：上海宝川水利设计有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

施工监理单位：上海高波工程咨询监理有限公司

财务监理单位：上海事通工程造价咨询监理有限公司

招标代理单位：上海宁信建设工程咨询有限公司

审计单位：中岳华（上海）会计师事务所（普通合伙）

工程于 2024 年 1 月 5 日开工，至 2024 年 4 月 19 日完成。

## 二、全部工程质量鉴定

宝山区 2023 年蓝藻浜护岸应急工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于 2024 年 6 月 14 日通过了合同验收，质量核定为合格。

## 三、结论

宝山区 2023 年蓝藻浜护岸应急工程，已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2025 年 10 月 28 日

---

抄送：市水务局计财处、建管处，市财政局农业处，市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2025 年 10 月 28 日印发

---