

上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2025〕15号

关于开展宝山区西随塘河（老石洞水闸-川雄路） 河道疏浚工程竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区西随塘河（老石洞水闸-川雄路）河道疏浚工程经《上海市水务局关于宝山区西随塘河（老石洞水闸-川雄路）河道疏浚工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》（沪水务〔2022〕455号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于2023年12月26日通过合同验收。现将有关情况报告如下：

一、工程概况

1. **工程名称：**宝山区西随塘河（老石洞水闸-川雄路）河道疏浚工程

2. **工程地点：**宝山区月浦镇、罗泾镇

3. **工程规模**

初设批复工程量：河道疏浚 3602.56 米，疏浚土方 58498.90

立方米，新建护岸 963.06 米、灌砌块石护坡 178.42 米，种植绿化 11553.74 平方米(陆域绿化 3753.66 平方米、斜坡绿化 3102.02 平方米、水生植物 4698.06 平方米)等。

实际完成工程量：河道疏浚 3602.56 米，疏浚土方 66507.76 立方米，新建护岸 943.68 米、灌砌块石护坡 0 米，种植绿化 9766.92 平方米（陆域绿化 4393.40 平方米、斜坡绿化 4212.52 平方米、水生植物 1161.00 平方米）等。

4. 批复文件

沪水务〔2022〕455 号文《上海市水务局关于宝山区西随塘河（老石洞水闸-川雄路）河道疏浚工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》

沪水务〔2022〕1030 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2022 年度第二批河道整治、圩区改造工程等项目计划的通知》

沪水务〔2023〕1077 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2023 年度河道整治、圩区改造工程资金计划的通知》

沪水务〔2024〕511 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2024 年度第四批河道整治工程等项目资金计划的通知》

5. 参建单位及简要经过

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝腾工程建设管理有限公司

施工单位：上海华地建设工程有限公司

勘测单位：中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司

设计单位：上海市水利工程设计研究院有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

施工监理单位：上海宏波工程咨询管理有限公司

财务监理单位：中京华（北京）工程造价咨询有限公司

招标代理单位：上海宁信建设工程咨询有限公司

审计单位：中岳华（上海）会计师事务所（普通合伙）

工程于2023年2月27日开工，至2023年11月2日完成。

二、全部工程质量鉴定

宝山区西随塘河（老石洞水闸-川雄路）河道疏浚工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于2023年12月26日通过了合同验收，质量核定为合格。

三、结论

宝山区西随塘河（老石洞水闸-川雄路）河道疏浚工程，已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2025年10月28日

抄送：市水务局计财处、建管处，市财政局农业处，市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2025年10月28日印发
