

上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2026〕2号

签发人：王大远

关于开展宝山区潘泾（月罗公路-杨南路） 河道整治工程竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区潘泾（月罗公路-杨南路）河道整治工程经《上海市水务局关于宝山区潘泾（月罗公路-杨南路）河道整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》（沪水务〔2023〕255号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于2024年2月29日通过完工验收。现将有关情况报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：**宝山区潘泾（月罗公路-杨南路）河道整治工程
- 工程地点：**宝山区罗店镇
- 工程规模**

初设批复工程量：整治河道 2225 米，疏浚土方 45293.06 立方米，新建护岸 2090.93 米，种植斜坡绿化 6756 平方米等。

实际完成工程量：整治河道 2225 米，疏浚土方 44998.40 立方米，新建护岸 2084.90 米，种植斜坡绿化 6736.49 平方米等。

4. 批复文件

沪水务〔2023〕255 号文《上海市水务局关于宝山区潘泾（月罗公路-杨南路）河道整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》

沪水务〔2023〕1077 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2023 年度河道整治、圩区改造工程资金计划的通知》

沪水务〔2024〕241 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2024 年度第二批河道整治工程等项目资金计划的通知》

沪水务〔2024〕511 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2024 年度第四批河道整治工程等项目资金计划的通知》

5. 参建单位及简要经过

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝腾工程建设管理有限公司

施工单位：上海海防水利工程有限公司

勘测单位：上海昌发岩土工程勘察技术有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

施工监理单位：上海宏波工程咨询管理有限公司

财务监理单位：上海事通工程造价咨询监理有限公司

招标代理单位：上海宁信建设工程咨询有限公司

审计单位：中岳华（上海）会计师事务所（普通合伙）

工程于 2023 年 8 月 28 日开工，至 2024 年 2 月 1 日完成。

二、全部工程质量鉴定

宝山区潘泾（月罗公路-杨南路）河道整治工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于 2024 年 2 月 29 日通过了完工验收，质量核定为合格。

三、结论

宝山区潘泾（月罗公路-杨南路）河道整治工程，已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2026 年 1 月 5 日

抄送：市水务局计财处、建管处，市财政局农业处，市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2026 年 1 月 5 日印发
