

上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2024〕45号

关于开展宝山区练祁河（区界-塘西街） 河道整治工程竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区练祁河（区界-塘西街）河道整治工程经《上海市水务局关于宝山区练祁河（区界-塘西街）河道整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》（沪水务〔2022〕259号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于2023年4月28日通过完工验收。现将有关情况报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：**宝山区练祁河（区界-塘西街）河道整治工程
- 工程地点：**宝山区罗店镇
- 工程规模**

初设批复工程量：整治河道2473米，新（改）建护岸2424

米、防汛通道 480 平方米，种植绿化 7127.80 平方米（斜坡绿化 6297.80 平方米、水生植物 830 平方米）等。

实际完成工程量：整治河道 2473 米，新（改）建护岸 2498.10 米、防汛通道 481.60 平方米，种植绿化 7495 平方米（斜坡绿化 6803.20 平方米、水生植物 691.80 平方米）等。

4. 批复文件

沪水务〔2022〕259 号文《上海市水务局关于宝山区练祁河（区界-塘西街）河道整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》

沪水务〔2022〕582 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2022 年度第一批河道整治、圩区改造工程计划的通知》

沪水务〔2022〕1030 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2022 年度第二批河道整治、圩区改造工程等项目计划的通知》

沪水务〔2023〕1077 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2023 年度河道整治、圩区改造工程资金计划的通知》

5. 参建单位及简要经过

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝腾工程建设管理有限公司

施工单位：上海建溧建设集团有限公司

勘测单位：上海昌发岩土工程勘察技术有限公司

设计单位：上海浦河工程设计有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督站

施工监理单位：上海高波工程咨询监理有限公司

财务监理单位：中京华（北京）工程咨询有限公司

招标代理单位：上海远房工程咨询有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

工程于 2022 年 9 月 23 日开工，至 2023 年 4 月 7 日完成。

二、全部工程质量鉴定

宝山区练祁河（区界-塘西街）河道整治工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于 2023 年 4 月 28 日通过了完工验收，质量核定为合格。

三、结论

宝山区练祁河（区界-塘西街）河道整治工程，已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2024 年 10 月 10 日

抄送：市财政局农业处；市水务局计财处、建管处；市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2024 年 10 月 10 日印发

（共印 8 份）