

上海市宝山区月浦镇人民政府
2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年月浦镇河道轮疏工程
决算金额	527.28 万元
评价分值	87.8
评价结论	良
主要绩效	2017 年月浦镇轮疏工程经费项目实际完成了 51949 立方米的河道疏浚，完成了 2 座箱涵的建设，完成了 3 座水桥的翻修，完成了 1131.8 米护岸的建设，完成了 17713.2 平方米的绿化种植。改善了月浦镇河道水质，河道的防汛、除涝能力得到提高，改善了居民的生活环境。
存在问题	1. 年度工作计划不够完整，项目立项不够规范。 2. 由于其他部分街镇尚未完成工程，故未及时执行决算和审价工作。 3. 项目前期调研不够充分，实际工作量与计划偏差较大，财政资金利用率不高。
整改建议	1. 制定完整的工作计划，确保项目按时完成。建议项目单位在项目立项时，能够制定完整详尽的工作计划，明确各环节时间结点，确保项目立项程序

	规范。同时，应建立相应的进度控制机制及风险应对机制，确保项目按时完成。 2. 加强与其他各镇沟通与协调，尽快执行决算和审价工作。建议项目单位加强与其他各镇的沟通与协调，尽快申请并执行决算和审价工作，确保项目尽快完成。 3. 加强前期测评，提高工作方案的可操作性。建议项目单位在项目开展前期加强实地调研工作，确保实施方案切实可行，避免因施工方案调整导致最终项目未能按计划时间节点完成。同时，对于由于项目工程量的调减，项目单位也应及时向财政申请预算资金调整，确保财政资金使用效益。
整改情况	已根据评价报告中的整改建议逐步进行整改中。 在项目立项时，制定完整详尽的工作计划。加强沟通与协调，尽快执行决算和审价工作，确保项目尽快完成。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年月浦镇村庄改造工程
决算金额	61.74 万元
评价分值	83.2
评价结论	良
主要绩效	通过项目的开展，政府在尊重民意的基础上，与专业的工程团队签订合同进行管理，整修道路 4955.78 平方米、村内绿化植树 718.5 平方米、农村墙面白化 3337.49 平方米、路灯安装 10 盏、新建雨水管 586 米、雨水井 67 只、改造停车场 720.4 平方米、新建明沟 130 米，完成对东毛一宅、东毛二宅的村庄改造。平整村内通行道路，美化破旧墙面，减少车辆乱停乱放，增加原有绿化面积，降低道路积水与污水冒溢的情形。
存在问题	1. 超《通知》批复申请项目预算。 2. 工程拨款和验收审价完成不及时，影响预算执行。
整改建议	1. 建议项目单位梳理项目签订的各类合同，编制合同台账，记录合同签订单位、合同内容、质量

	要求、工作期限、拨款方式等重要信息。后续监管过程中，根据明确的工程进度，按条款约定，完成资金拨付。同时，根据工程推进过程中的各个时间节点，及时了解项目实际落实情况，对存在进度偏差的工作了解、分析原因，通过监管、协调机制，督促相关单位及时履约，保障项目及时竣工验收、审计审价。 2. 建议项目单位结合本项目施工进度与资金拨付需求的情况，分年度申请项目预算，且预算申请时对上一年度已申请预算统筹考虑，避免重复申请，影响财政资金使用效率。
整改情况	已根据评价报告中的整改建议逐步进行整改中。结合项目施工进度与资金拨付需求的情况统筹考虑合理使用财政资金。通过监管、协调机制，督促相关单位及时履约，保障项目及时竣工验收、审计审价。