

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市罗泾中学校舍局部修缮工程		预算单位	上海市罗泾中学	
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	6680000		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	3139053		预算执行率（%）	46.99%	
项目年度总目标	改善学校教学陈旧校舍，消除安全隐患，满足学校使用及功能需求				
自评时间	2020年9月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	罗泾中学位于宝山区罗泾镇东朱路8号，根据宝教材【2018】110号批复，本次修缮内容为行政楼、教学楼、后勤楼及门卫局部修缮，符合上海教育事业的发展需要，符合基础教育事业发展的需要。				
主要问题	绩效目标未按要求分别设置数量、质量和时效目标。 项目学校需进一步加强定期维护保养。				
改进措施	按合同要求及时付款，提高预算执行率。 按照区财政局有关预算绩效目标填报要求，结合项目实际，合理设置绩效目标，指导项目实施。项目学校进一步加强设施设备的定期维护保养，使项目持续发挥效益。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	2.2	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	数量	修缮任务完成率	10	10	
	质量	工程一次性验收通过率	5	5	
	质量	工程一次性验收通过率	5	5	
	时效	项目完成及时	14	14	
效果目标 (15分)	教师、学生满意度	大于85%	10	9	
	社会效益	满足学校使用及功能需求	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理机制健全性	6	5	
	部门协作机制有效性	有效	6	6	
	信息共享机制健全性	健全	3	3	
合计			100	91.2	