

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	吴家湾路139号修缮		预算单位	上海市宝山区教育局国有资产管理中心	
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	1580000		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	1018144.06		预算执行率（%）	64.44%	
项目年度总目标	改善陈旧设施设备校舍，消除安全隐患，满足使用及功能需求				
自评时间	2020年9月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	吴家湾路139号设施陈旧，根据宝教材【2018】153号文批复对其进行修缮，存在安全隐患。				
主要问题	预算执行率低；绩效目标设置填报部分内容未达到填报要求。				
改进措施	合理申请安排预算，及时支付资金，提高资金使用效率；按照区财政局有关预算绩效目标填报要求，结合项目实际，合理设置绩效目标，指导项目实施。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	3.44	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	数量	校舍修缮完成	10	10	
	质量	工程验收合格	10	10	
	时效	项目完成及时	14	14	
效果目标 (15分)	社会效益	减少校舍安全隐患	10	10	
	满意度	师生满意度	5	4.5	
影响力目标 (15分)	其他	可持续效可、可持续效益	15	15	
合计			100	93.94	