

上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2022〕75 号

签发人：王大远

关于开展宝山区 2017 年度建成区黑臭河道 （南泗塘、东茭泾、走马塘）整治工程 竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区 2017 年度建成区黑臭河道（南泗塘、东茭泾、走马塘）整治工程经《上海市水务局关于宝山区 2017 年度建成区黑臭河道（南泗塘、东茭泾、走马塘）整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》（沪水务〔2016〕1878 号）文件批复立项，并由区水务局按规范的建设程序予以组织实施，现已全部完成，将有关工程竣工验收报告如下：

一、工程概况

（一）工程名称：宝山区 2017 年度建成区黑臭河道（南泗塘、东茭泾、走马塘）整治工程

（二）工程地点：宝山区大场镇、庙行镇、淞南镇、高境镇

（三）工程规模

初设批复工程量：整治河道 3 条段 17171.40 米，疏浚土方 36346 立方米，加固护岸 1456 米，新建步道 554.40 平方米；截污纳管 6093 米，布置曝气设备 27 套，种植绿化 52772.70 平方米（陆域绿化 16772.70 平方米、斜坡绿化 36000 平方米）等。

实际完成工程量：整治河道 3 条段 17171.40 米，疏浚土方 36346 立方米，加固护岸 1456 米，新建步道 789 平方米；截污纳管 5247 米，布置曝气设备 53 套，种植绿化 31176.30 平方米（陆域绿化 14333.40 平方米、斜坡绿化 15000 平方米、植物浮床 1842.90 平方米）等。

（四）批复文件

1.《上海市水务局关于宝山区 2017 年度建成区黑臭河道（南泗塘、东茭泾、走马塘）整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》（沪水务〔2016〕1878 号）

2.《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2017 年度第一批城乡中小河道综合整治工程计划及市补助资金的通知》（沪水务〔2017〕272 号）

3.《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2017 年度第四批城乡中小河道综合整治工程计划的通知》（沪水务〔2017〕1324 号）

4.《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2018 年度第二批河道整治工程计划的通知》（沪水务〔2018〕1299 号）

5.《上海市水务局关于宝山区 2017 年度建成区黑臭河道（南泗塘、东茭泾、走马塘）整治工程部分建设内容调整及设计变更批复意见的函》（沪水务〔2019〕1161 号）

6.《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2019 年度第二批河道整治、圩区改造工程计划的通知》（沪水务〔2019〕1184 号）

7.《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2019 年度第三批河道整治工程和腾地补贴资金计划的通知》（沪水务〔2019〕1401 号）

（五）参建单位及简要经过

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝建（集团）有限公司

施工单位：上海河道建设有限公司

勘测单位：上海海洋地质勘察设计有限公司

设计单位：黄河勘测规划设计有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督站

施工监理单位：上海高波工程咨询监理有限公司

财务监理单位：上海文汇工程咨询有限公司

招标代理单位：上海宁信建设工程咨询有限公司

审计单位：上海上咨会计师事务所有限公司

工程于 2017 年 4 月 19 日开工，至 2017 年 9 月 25 日完成。

二、全部工程质量鉴定

宝山区 2017 年度建成区黑臭河道（南泗塘、东茭泾、走马

塘)整治工程完成后,建设单位组织相关单位进行自检和实测实量,由监理单位对工程质量进行评估,并于2019年11月2日通过了完工验收,质量核定为合格。

三、结论

宝山区2017年度建成区黑臭河道(南泗塘、东茭泾、走马塘)整治工程已完成了合同的全部工程量,施工质量符合设计及有关规范要求,竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2022年12月8日

抄送:市水务局计财处、建管处,市财政局农业处,市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2022年12月8日印发

(共印8份)