

# 上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2023〕65号

签发人：王大远

## 关于开展宝山区五岳河河道整治工程 竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区五岳河河道整治工程经《上海市水务局关于宝山区五岳河河道整治工程初步设计报告批复意见的函》（沪水务〔2020〕546号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于2022年9月30日通过完工验收。现将有关情况报告如下：

### 一、工程概况

- 工程名称：**宝山区五岳河河道整治工程
- 工程地点：**宝山区月浦镇
- 工程规模**

初设批复工程量：整治总长度3870米，土方工程53368.32立方米（其中疏浚土方37416.84立方米、开挖土方11550.28立方米、回填土方4401.20立方米）；新建护岸7116米；加固护岸

136 米；新建绿化工程 45011.30 平方米（其中陆域绿化 16783.28 平方米、斜坡绿化 22535.22 平方米、水生植物 5692.80 平方米）；新建桥梁 1 座（规格（8+10+8）米\*4 米）、防汛通道 2272.83 平方米等。

实际完成工程量：整治总长度 3870 米，土方工程 42809.79 立方米（其中疏浚土方 35378.79 立方米、开挖土方 3445 立方米、回填土方 3986 立方米）；新建护岸 7107 米；加固护岸 136 米；新建绿化工程 48033 平方米（其中斜坡绿化 42267 平方米、水生植物 5766 平方米）；新建桥梁 1 座（规格（8+10+8）米\*4 米）等。

#### **4. 批复文件**

沪水务〔2019〕983 号文《上海市水务局关于宝山区五岳河河道整治工程可行性研究报告的批复》

沪水务〔2020〕546 号文《上海市水务局关于宝山区五岳河河道整治工程初步设计报告的批复》

沪水务〔2020〕351 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2020 年度第一批河道整治、圩区改造工程和村级河道整治项目市补助资金计划的通知》

沪水务〔2020〕1022 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2020 年度第二批河道整治、圩区改造工程计划的通知》

沪水务〔2022〕627 号文《上海市水务局关于宝山区五岳河河道整治工程部分建设内容调整和设计变更批复意见的函》

#### **5. 参建单位及简要经过**

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海月浦房地产开发有限责任公司

施工单位：上海弗田建设发展有限公司

勘测单位：上海市岩土地质研究院有限公司

设计单位：上海市水利工程设计研究院有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督站

施工监理单位：上海骏泓工程咨询管理有限公司

财务监理单位：中京华（北京）工程咨询有限公司

招标代理单位：上海拓盛投资管理有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

工程于2020年12月7日开工，至2022年1月25日完成。

## 二、全部工程质量鉴定

宝山区五岳河河道整治工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于2022年9月30日通过了完工验收，质量核定为合格。

## 三、结论

宝山区五岳河河道整治工程，已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2023年11月6日

---

抄送：市财政局，市水务局计财处、建管处，市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2023年11月6日印发

（共印8份）