

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政府投资项目（宝发改[2018]45 号）上海市宝山区新民实验学校重建工程（202302008）						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区教育建设设备资产管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1,905.17	1,905.17	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	1,905.17	1,905.17	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据宝发改[2018]45 号文，组织实施上海市宝山区新民实验学校重建工程。				完工			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成既定学校		=1.00(所)	1.00(所)	25.00	25.00	
	质量 指标	重建工程质量合格率		≥90.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益 指标	社会 效益 指标	辖区教学环境提升		提升	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						