

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 2024 年政府投资计划（宝发改[2020]165 号）-宝山区顾村镇“城中村”改造 10-02 地块顾村中学改扩建（202302001） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区教育局 | | | 实施单位 | | 上海市宝山区教育基建设备资产管理中心 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 0.00 | 4,270.15 | 4,270.15 | | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4,270.15 | 4,270.15 | | - | 100.00 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为加快推进“城中村”改造，改善顾村地区教育硬件设施 and 教学条件，消除老旧教学建筑安全隐患，组织实施宝山区顾村镇“城中村”改造 10-02 地块顾村中学改扩建工程。 | | | | 完工 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成既定学校 | | =1.00(所) | 1.00(所) | 25.00 | 25.00 | | |
| | 质量指标 | 改扩建工程质量合格率（%） | | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 25.00 | 25.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区教学环境提升 | | 提升 | 达成指标 | 40.00 | 40.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | | |