

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年政府性投资项目宝山滨江公园提升改造工程202207010						
主管部门		上海市宝山区绿化和市容管理局			实施单位	上海市宝山区绿化建设和管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	45.48	45.18	10.00	99.34	9.93
		其中：当年财政拨款	0.00	45.48	45.18	-	99.34	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	人工费、投资监理费				已完成			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	绿化工程完成率		≥90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	苗木成活率		≥95.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	园林环境美观情况		≥90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
总分						100.00	99.93	
评分等级		优						