

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年政府性投资项目国阅绿地新建工程202107021						
主管部门		上海市宝山区绿化和市容管理局		实施单位	上海市宝山区绿化建设和管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	361.22	361.22	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	361.22	361.22	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程进度款、投资监理费			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	绿化工程完成率		≥90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	苗木成活率		≥95.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	园林环境美观情况		≥90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						