

上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2025〕14号

关于开展宝山区沙浦（杨盛河-江杨北路） 河道综合整治工程竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区沙浦（杨盛河-江杨北路）河道综合整治工程经《上海市水务局关于宝山区沙浦（杨盛河-江杨北路）河道综合整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》（沪水务〔2023〕240号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于2024年2月1日通过合同验收。现将有关情况报告如下：

一、工程概况

1.工程名称：宝山区沙浦（杨盛河-江杨北路）河道综合整治工程

2.工程地点：宝山区杨行镇

3.工程规模

初设批复工程量：河道疏浚2236米，疏浚土方27588.34立

方米，开挖土方 435.51 立方米，回填土方 1749.15 立方米，新建护岸 4334 米，修复防汛通道 879 平方米，种植绿化 17457.86 平方米（陆域绿化 589.50 平方米、斜坡绿化 11072.70 平方米、水生植物 5795.66 平方米）等。

实际完成工程量：河道疏浚 2236 米，疏浚土方 27481.87 立方米，开挖土方 534.43 立方米，回填土方 2491.72 立方米，新建护岸 4334 米，修复防汛通道 939 平方米，种植绿化 17814.41 平方米（陆域绿化 491.25 平方米、斜坡绿化 12021.41 平方米、水生植物 5301.75 平方米）等。

4.批复文件

沪水务〔2023〕240 号文《上海市水务局关于宝山区沙浦（杨盛河-江杨北路）河道综合整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》

沪水务〔2023〕1077 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2023 年度河道整治、圩区改造工程资金计划的通知》

沪水务〔2024〕241 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2024 年度第二批河道整治工程等项目资金计划的通知》

沪水务〔2024〕511 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2024 年度第四批河道整治工程等项目资金计划的通知》

5.参建单位及简要经过

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝腾工程建设管理有限公司

施工单位：上海宝冶集团有限公司

勘测单位：中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司

设计单位：上海宝川水利设计有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

施工监理单位：上海高波工程咨询监理有限公司

财务监理单位：上海事通工程造价咨询监理有限公司

招标代理单位：上海宁信建设工程咨询有限公司

审计单位：中岳华（上海）会计师事务所（普通合伙）

工程于 2023 年 8 月 18 日开工，至 2023 年 12 月 31 日完成。

二、全部工程质量鉴定

宝山区沙浦（杨盛河-江杨北路）河道综合整治工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于 2024 年 2 月 1 日通过了合同验收，质量核定为合格。

三、结论

宝山区沙浦（杨盛河-江杨北路）河道综合整治工程，已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2025 年 10 月 28 日

抄送：市水务局计财处、建管处，市财政局农业处，市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2025 年 10 月 28 日印发
