

宝杨府〔2026〕7号

关于 2023 年宝山区杨行镇生态公益林建设项目 竣工验收的请示

上海市宝山区绿化和市容管理局：

根据《关于 2023 年宝山区杨行镇生态公益林建设项目可行性研究报告的批复》（宝发改[2024]19 号），2023 年宝山区杨行镇生态公益林建设项目根据要求已完成招投标程序，并根据设计要求完成了所有工程量，施工单位为上海宝绿园林绿化有限公司，委托上海宝冶工程管理有限公司进行工程监理。本项目自 2024 年 9 月 28 日开工，2025 年 12 月 4 日竣工，立项面积为 42.43 亩，竣工面积为 39.5655 亩。

经现场检查，本项目已完成设计和合同约定的全部工作，施工质量符合质量验收标准，已具备竣工验收条件，现申请贵局进

行审核验收。

上海市宝山区杨行镇人民政府

2026 年 5 月 19 日

宝山区杨行镇党政办公室

2026 年 5 月 19 日印发

(共印 8 份)